

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA: SANITARNA

OBIEKT – BUDYNEK GOSPODARCZO – GARAŻOWY, WENTYLACJA NAWIEWNA
KANAŁU, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

ADRES OBIEKTU– OBRĘB RZAŚNIA , UL. 1 MAJA
DZ. NR EWID. 929/3, 784

INWESTOR - **GMINA RZAŚNIA**
UL. KOŚCIUSZKI 16, 98-332 RZAŚNIA

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE - mgr inż. ŁUKASZ MODLIŃSKI

ADRES PROJEKTANTA: UL. KILIŃSKIEGO 39A, 98-330 PAJĘCZNO

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

L.p.	Elementy lub roboty budowlane	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Uwagi
1.	Ułożenie rur doprowadzających powietrze do kanału.			
2.	Montaż czepni, filtra, nagrzewnicy i wentylatora.			
3.	Montaż anemostatów.			
4.	Ustawienie wydatków powietrza na anemostatach.			
5.	Wykonanie wykopów.			
6.	Wykonanie podbudowy pod studnie, oraz wykonanie podsypek pod rury.			
7.	Ułożenie rur w wykopie.			
8.	Montaż studni, piaskownika oraz separatora ropopochodnych.			
9.	Wykonanie podłączeń i połączeń.			
10.	Wykonanie nadsypki oraz zasypanie wykopów			

11.	Zagospodarowanie terenu i zakończenie budowy.			
-----	---	--	--	--

2. Wykaz obiektów budowlanych

Na działce 929/3 znajdują się budynki gospodarcze.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania.

- zagrożenie przy pracach montażowych w wykopach – możliwość osunięcia się gruntu,*
- możliwości zagrożenia wypadkiem podczas transportu materiałów na plac budowy,*

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia*
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkiem zagrożeń.*
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.*

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy realizacji projektowanych rurociągów nie występują strefy szczególnie niebezpieczne. Elementy mogące stwarzać zagrożenie zostaną oznakowane w czytelny sposób „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”, „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”. Teren prowadzonych prac zostanie wygrodzony i zabezpieczony barierami. W pomieszczeniu ogólnodostępnym znajdować się będzie apteczka pierwszej pomocy (podczas szkolenia pracowników należy wszystkim przypomnieć o zasadach udzielania pierwszej pomocy i konieczności szybkiego wezwania służb ratowniczych)

Wnioski końcowe:

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ przez Kierownika budowy lub Inwestora z uwagi na wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5m o których mowa w szczególnym zakresie robót budowlanych w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy

OPRACOWAŁ: